



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS								
LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO MARCOS - MARILÂNDIA/ES								
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.057,47	R\$ 6.676,24	R\$ 6.676,24	R\$ 6.676,24	R\$ 6.676,24	R\$ 6.676,24	R\$ 6.676,24	R\$ 40.057,47
		5,42%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 21.170,31	R\$ 14.819,22	R\$ 6.351,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.170,31
		2,86%	70,00%	30,00%					100,00%
3	TRANSPORTES	R\$ 2.077,02	R\$ 623,11	R\$ 415,40	R\$ 1.038,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.077,02
		0,28%	30,00%	20,00%	50,00%				100,00%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.384,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692,03	R\$ 415,22	R\$ 276,81	R\$ 1.384,05
		0,19%				50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
5	ESTRUTURA	R\$ 19.189,66	R\$ 9.594,83	R\$ 9.594,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.189,66
		2,60%	50,00%	50,00%					100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.533,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.413,27	R\$ 3.413,27	R\$ 1.706,64	R\$ 8.533,18
		1,15%				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 207.061,72	R\$ 20.706,17	R\$ 31.059,26	R\$ 51.765,43	R\$ 51.765,43	R\$ 41.412,34	R\$ 10.353,09	R\$ 207.061,72
		28,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	100,00%
8	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 2.366,68	R\$ 236,67	R\$ 355,00	R\$ 591,67	R\$ 591,67	R\$ 473,34	R\$ 118,33	R\$ 2.366,68
		0,32%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	100,00%
9	COBERTURA	R\$ 30.022,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.011,17	R\$ 15.011,17	R\$ 30.022,34
		4,06%					50,00%	50,00%	100,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.875,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.875,71	R\$ 0,00	R\$ 4.875,71
		0,66%					100,00%		100,00%
11	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	R\$ 32.713,54	R\$ 16.356,77	R\$ 16.356,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.713,54
		4,42%	50,00%	50,00%					100,00%
12	REBAIXAMENTO	R\$ 3.495,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.747,90	R\$ 1.747,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495,80
		0,47%			50,00%	50,00%			100,00%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 156.936,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.081,03	R\$ 86.315,21	R\$ 23.540,51	R\$ 156.936,75
		21,22%				30,00%	55,00%	15,00%	100,00%
14	PINTURA	R\$ 154.920,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.920,82	R\$ 154.920,82
		20,95%						100,00%	100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS	8.192,30	R\$ 1.228,85	R\$ 1.228,85	R\$ 1.228,85	R\$ 1.228,85	R\$ 1.228,85	R\$ 2.048,08	R\$ 8.192,30
		1,11%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	100,00%
16	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS, APARELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.803,85	R\$ 4.170,58	R\$ 4.170,58	R\$ 4.170,58	R\$ 4.170,58	R\$ 4.170,58	R\$ 6.950,96	R\$ 27.803,85
		3,76%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	100,00%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.663,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.663,12	R\$ 18.663,12
		2,52%						100,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 739.464,31	R\$ 74.412,43	R\$ 76.208,02	R\$ 67.219,18	R\$ 117.366,99	R\$ 163.991,93	R\$ 240.265,77	R\$ 739.464,31
Físico (%)		100,00%	10,06%	10,31%	9,09%	15,87%	22,18%	32,49%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 74.412,43	R\$ 150.620,45	R\$ 217.839,62	R\$ 335.206,61	R\$ 499.198,54	R\$ 739.464,31	
Físico Acumulado (%)			10.06%	20.37%	29.46%	45.33%	67.51%	100.00%	

KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS

ENGENHEIRA CIVIL - CREA 11168/D-ES