



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LUIZ PADOVAN										
LOCAL:	DISTRITO SAPUCAIA - MARILÂNDIA/ES										
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 21.584,12	R\$ 2.698,02	R\$ 2.698,02	R\$ 2.698,02	R\$ 2.698,02	R\$ 2.698,02	R\$ 2.698,02	R\$ 2.698,02	R\$ 2.698,02	R\$ 21.584,12
		3,78%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.574,54	R\$ 31.902,18	R\$ 13.672,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.574,54
		7,98%	70,00%	30,00%							100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTES	R\$ 9.676,61	R\$ 0,00	R\$ 9.676,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.676,61
		1,69%		100,00%							100,00%
4	ESTRUTURA	R\$ 78.389,59	R\$ 15.677,92	R\$ 62.711,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.389,59
		13,73%	20,00%	80,00%							100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.378,68	R\$ 0,00	R\$ 7.689,34	R\$ 7.689,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.378,68
		2,69%		50,00%	50,00%						100,00%
6	COBERTURA	R\$ 42.716,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.716,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.716,16
		7,48%			100,00%						100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.587,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.293,73	R\$ 0,00	R\$ 3.293,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.587,45
		1,15%			50,00%		50,00%				100,00%
8	REVESTIMENTO E ACABAMENTOS	R\$ 94.692,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.407,89	R\$ 56.815,78	R\$ 9.469,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.692,96
		16,58%				30,00%	60,00%	10,00%			100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 54.816,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.408,32	R\$ 27.408,32	R\$ 0,00	R\$ 54.816,64
		9,60%						50,00%	50,00%		100,00%
10	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 9.446,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.446,05	R\$ 9.446,05
		1,65%								100,00%	100,00%
11	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 72.745,38	R\$ 0,00	R\$ 14.549,08	R\$ 21.823,61	R\$ 14.549,08	R\$ 21.823,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.745,38
		12,74%		20,00%	30,00%	20,00%	30,00%				100,00%
12	PINTURA	R\$ 37.924,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.962,03	R\$ 15.169,62	R\$ 3.792,41	R\$ 37.924,05
		6,64%						50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.396,54	R\$ 0,00	R\$ 5.479,31	R\$ 8.218,96	R\$ 5.479,31	R\$ 5.479,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.739,65	R\$ 27.396,54
		4,80%		20,00%	30,00%	20,00%	20,00%			10,00%	100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS, APARELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 30.545,79	R\$ 0,00	R\$ 6.109,16	R\$ 9.163,74	R\$ 6.109,16	R\$ 6.109,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.054,58	R\$ 30.545,79
		5,35%		20,00%	30,00%	20,00%	20,00%			10,00%	100,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 23.503,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700,69	R\$ 3.525,52	R\$ 5.875,86	R\$ 3.525,52	R\$ 5.875,86	R\$ 23.503,44
		4,12%				20,00%	15,00%	25,00%	15,00%	25,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 570.978,00	R\$ 50.278,11	R\$ 122.585,54	R\$ 95.603,55	R\$ 61.944,13	R\$ 99.745,11	R\$ 64.413,52	R\$ 48.801,47	R\$ 27.606,56	R\$ 570.978,00
Físico (%)		100,00%	8,81%	21,47%	16,74%	10,85%	17,47%	11,28%	8,55%	4,83%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 50.278,11	R\$ 172.863,65	R\$ 268.467,21	R\$ 330.411,34	R\$ 430.156,45	R\$ 494.569,97	R\$ 543.371,44	R\$ 570.978,00	
Físico Acumulado (%)			8,81%	30,28%	47,02%	57,87%	75,34%	86,62%	95,17%	100,00%	

KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES-11168/D-ES

