



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social										
LOCAL:	CENTRO - MARILÂNDIA/ES										
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.677,91	R\$ 4.834,74	R\$ 4.834,74	R\$ 4.834,74	R\$ 4.834,74	R\$ 4.834,74	R\$ 4.834,74	R\$ 4.834,74	R\$ 4.834,74	R\$ 38.677,91
		7,74%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 15.690,88	R\$ 15.690,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.690,88
		3,14%	100,00%								100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA/ ESTRUTURA	R\$ 6.422,55	R\$ 6.422,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.422,55
		1,29%	100,00%								100,00%
4	TELHADO	R\$ 172.670,18	R\$ 0,00	R\$ 51.801,05	R\$ 51.801,05	R\$ 69.068,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.670,18
		34,56%		30,00%	30,00%	40,00%					100,00%
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 2.006,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.006,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.006,02
		0,40%			100,00%						100,00%
6	PINTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 85.794,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.869,17	R\$ 25.738,33	R\$ 25.738,33	R\$ 12.869,17	R\$ 0,00	R\$ 8.579,44	R\$ 85.794,45
		17,17%			15,00%	30,00%	30,00%	15,00%		10,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 2.610,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.610,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.610,81
		0,52%						100,00%			100,00%
8	INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA	R\$ 1.415,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.415,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.415,25
		0,28%						100,00%			100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.030,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.015,26	R\$ 8.015,26	R\$ 0,00	R\$ 16.030,53
		3,21%						50,00%	50,00%		100,00%
10	PISOS	R\$ 91.007,41	R\$ 18.201,48	R\$ 9.100,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100,74	R\$ 27.302,22	R\$ 27.302,22	R\$ 0,00	R\$ 91.007,41
		18,21%	20,00%	10,00%			10,00%	30,00%	30,00%		100,00%
11	OUTROS	R\$ 67.349,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.204,92	R\$ 13.469,94	R\$ 16.837,43	R\$ 16.837,43	R\$ 67.349,72
		13,48%					30,00%	20,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 499.675,71	R\$ 45.149,65	R\$ 65.736,53	R\$ 71.510,98	R\$ 99.641,14	R\$ 59.878,73	R\$ 70.517,40	R\$ 56.989,66	R\$ 30.251,61	R\$ 499.675,71
Físico (%)		100,00%	9,04%	13,16%	14,31%	19,94%	11,98%	14,11%	11,41%	6,05%	100,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 45.149,65	R\$ 110.886,18	R\$ 182.397,16	R\$ 282.038,31	R\$ 341.917,04	R\$ 412.434,44	R\$ 469.424,09	R\$ 499.675,71	
Físico Acumulado (%)			9,04%	22,19%	36,50%	56,44%	68,43%	82,54%	93,95%	100,00%	

BRUNA DE ANGELI BARBIERI

Engenheira Civil