



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



| OBRA: 20 CASAS SÃO MARCIS         |                                     |                          |                           |                           |                           |                           |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                          |                          |                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| LOCAL: SÃO MARCOS - MARILÂNDIA/ES |                                     |                          |                           |                           |                           |                           |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                          |                          |                           |
| ITEM                              | DESCRIÇÃO                           | FINANCEIRO               | MÊS 01                    | MÊS 02                    | MÊS 03                    | MÊS 04                    | MÊS 05                   | MÊS 06                   | MÊS 07                    | MÊS 08                    | MÊS 09                    | MÊS 10                    | MÊS 11                   | MÊS 12                   | TOTAL                     |
| 1                                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 | R\$ 128.898,60<br>4,13%  | R\$ 10.741,55<br>8,33%    | R\$ 10.741,55<br>8,33%    | R\$ 10.741,55<br>8,33%    | R\$ 10.741,55<br>8,33%    | R\$ 10.741,55<br>8,33%   | R\$ 10.741,55<br>8,33%   | R\$ 10.741,55<br>8,33%    | R\$ 10.741,55<br>8,33%    | R\$ 10.741,55<br>8,33%    | R\$ 10.741,55<br>8,33%    | R\$ 10.741,55<br>8,33%   | R\$ 10.741,55<br>8,33%   | R\$ 128.898,60<br>100,00% |
| 2                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES               | R\$ 67.861,96<br>2,18%   | R\$ 67.861,96<br>100,00%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 67.861,96<br>100,00%  |
| 3                                 | SAPATAS                             | R\$ 168.506,66<br>5,41%  | R\$ 168.506,66<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 168.506,66<br>100,00% |
| 4                                 | BALDRAMES                           | R\$ 172.620,89<br>5,54%  | R\$ 0,00                  | R\$ 172.620,89<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 172.620,89<br>100,00% |
| 5                                 | IMPERMEABILIZAÇÃO                   | R\$ 82.410,23<br>2,64%   | R\$ 0,00                  | R\$ 82.410,23<br>100,00%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 82.410,23<br>100,00%  |
| 6                                 | PILARES, VIGAS E LAJES              | R\$ 274.148,22<br>8,79%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 274.148,22<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 274.148,22<br>100,00% |
| 7                                 | ALVENARIA E FECHAMENTOS             | R\$ 231.819,50<br>7,44%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 231.819,50<br>100,00% | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 231.819,50<br>100,00% |
| 8                                 | ESQUADRIAS - METÁLICAS              | R\$ 166.160,60<br>5,33%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 166.160,60<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 166.160,60<br>100,00% |
| 9                                 | ESQUADRIAS - MADEIRA                | R\$ 69.803,40<br>2,24%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 69.803,40<br>100,00%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 69.803,40<br>100,00%  |
| 10                                | COBERTURA                           | R\$ 520.705,77<br>16,70% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 260.352,89<br>50,00% | R\$ 260.352,89<br>50,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 520.705,77<br>100,00% |
| 11                                | REVESTIMENTOS INTERNOS              | R\$ 120.477,27<br>3,86%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 120.477,27<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 120.477,27<br>100,00% |
| 12                                | REVESTIMENTOS CERÂMICOS             | R\$ 37.036,69<br>1,19%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 37.036,69<br>100,00%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 37.036,69<br>100,00%  |
| 13                                | REVESTIMENTOS EXTERNOS              | R\$ 94.776,60<br>3,04%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 94.776,60<br>100,00%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 94.776,60<br>100,00%  |
| 14                                | FORROS                              | R\$ 58.165,18<br>1,87%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 58.165,18<br>100,00%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 58.165,18<br>100,00%  |
| 15                                | PINTURAS INTERNAS                   | R\$ 51.502,66<br>1,65%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 51.502,66<br>100,00% | R\$ 51.502,66<br>100,00%  |
| 16                                | PINTURAS EXTERNAS                   | R\$ 27.882,88<br>0,89%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 27.882,88<br>100,00% | R\$ 27.882,88<br>100,00%  |
| 17                                | PINTURAS ESQUADRIAS                 | R\$ 22.080,96<br>0,71%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 22.080,96<br>100,00% | R\$ 22.080,96<br>100,00%  |
| 18                                | PISO CERÂMICO                       | R\$ 205.115,51<br>6,58%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 205.115,51<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 205.115,51<br>100,00% |
| 19                                | PISO CIMENTADO                      | R\$ 23.268,14<br>0,75%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 23.268,14<br>100,00%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 23.268,14<br>100,00%  |
| 20                                | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS        | R\$ 22.917,24<br>0,74%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 22.917,24<br>100,00%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 22.917,24<br>100,00%  |
| 21                                | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA     | R\$ 80.453,00<br>2,58%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 80.453,00<br>100,00%  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 80.453,00<br>100,00%  |
| 22                                | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | R\$ 52.757,40<br>1,69%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 52.757,40<br>100,00% | R\$ 0,00                 | R\$ 52.757,40<br>100,00%  |
| 23                                | FIOS E CABOS                        | R\$ 137.483,09<br>4,41%  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 137.483,09<br>100,00% | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 137.483,09<br>100,00% |
| 24                                | TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS   | R\$ 21.898,50<br>0,70%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 21.898,50<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 21.898,50<br>100,00%  |
| 25                                | REGISTROS                           | R\$ 16.259,20<br>0,52%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 16.259,20<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 16.259,20<br>100,00%  |
| 26                                | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA    | R\$ 15.350,30<br>0,49%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 15.350,30<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 15.350,30<br>100,00%  |
| 27                                | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE            | R\$ 25.661,68<br>0,82%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 25.661,68<br>100,00% | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 25.661,68<br>100,00%  |
| 28                                | TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS    | R\$ 62.359,30<br>2,00%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 62.359,30<br>100,00% | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 62.359,30<br>100,00%  |
| 29                                | ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS      | R\$ 86.583,00<br>2,78%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 86.583,00<br>100,00% | R\$ 0,00                 | R\$ 86.583,00<br>100,00%  |
| 30                                | APARELHOS, METAIS E BANCADAS        | R\$ 57.276,98<br>1,84%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 57.276,98<br>100,00% | R\$ 57.276,98<br>100,00%  |
| 31                                | CALAFETE / LIMPEZA                  | R\$ 15.090,46<br>0,48%   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 15.090,46<br>100,00% | R\$ 15.090,46<br>100,00%  |
| Financeiro (R\$)                  |                                     | R\$ 3.117.331,87         | R\$ 247.110,17            | R\$ 265.772,67            | R\$ 284.889,77            | R\$ 242.561,05            | R\$ 296.756,12           | R\$ 386.961,74           | R\$ 263.032,11            | R\$ 246.705,55            | R\$ 320.207,62            | R\$ 228.677,64            | R\$ 150.081,95           | R\$ 184.575,49           | R\$ 3.117.331,87          |
| Físico (%)                        |                                     | 100,00%                  | 7,93%                     | 8,53%                     | 9,14%                     | 7,78%                     | 9,52%                    | 12,41%                   | 8,44%                     | 7,91%                     | 10,27%                    | 7,34%                     | 4,81%                    | 5,92%                    | 100,00%                   |
| Financeiro Acumulado (R\$)        |                                     |                          | R\$ 247.110,17            | R\$ 512.882,84            | R\$ 797.772,61            | R\$ 1.040.333,66          | R\$ 1.337.089,77         | R\$ 1.724.051,51         | R\$ 1.987.083,62          | R\$ 2.233.789,17          | R\$ 2.553.996,79          | R\$ 2.782.674,43          | R\$ 2.932.756,38         | R\$ 3.117.331,87         |                           |
| Físico Acumulado (%)              |                                     |                          | 7,93%                     | 16,45%                    | 25,59%                    | 33,37%                    | 42,89%                   | 55,31%                   | 63,74%                    | 71,66%                    | 81,93%                    | 89,26%                    | 94,08%                   | 100,00%                  |                           |

KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS  
Engenheira Civil - CREA 11.168/D-ES